



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

commissario straordinario
BRESCIA CAFFARO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Interventi di decommissioning, bonifica e MISP presso lo stabilimento Caffaro Brescia (BS) Stralcio di Prima Fase

SITO: *Stabilimento Caffaro Brescia*

CIG 9916350EE1
CUP F84D2000014001

STAZIONE APPALTANTE:

Commissario Straordinario Sito
Interesse Nazionale "Brescia Caffaro"

via G. Marconi, 12 25128 Brescia
Tel. 030.2978064

APPALTATORE

Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (R.T.I.)



PROGETTISTI INCARICATI DALL'RTI

Raggruppamento Temporaneo di
Progettisti (R.T.P.)



RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Jean Pierre Davit, WSP Italia S.r.l.
RESPONSABILE CANTIERIZZAZIONE ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE: Ing. Gianbattista Attinasi, NCE S.r.l.
RESPONSABILE DECOMMISSIONING E DEMOLIZIONI: Ing. Massimiliano Alfio Bazzichi, WSP Italia S.r.l.
RESPONSABILE INTERVENTI DI BONIFICA/MISP: Ing. Marco Gianluigi Morando, NCE S.r.l.

GRUPPO PROGETTAZIONE INTERNO:

WSP Italia S.r.l.
ing. Silvia Cestaro (Project Manager)
ing. Luna Maldì
ing. Marianna Trevisan

NCE S.r.l.
ing. Marta Mariani

Cronoprogramma WP.P1

Codice elaborato

C-031-23634792-WP.P1-EN-PG-2

				Informazioni qualità	
2	Set. 2025	Revisione	NCE-WSP	Preparato da	G.A.
1	Giug. 2025	Revisione	NCE-WSP	Controllato da	M.M.
0	Dic. 2024	Prima emissione	NCE-WSP	Verificato da	L.M.
Rev.	Data	Rif. Revisione	Redatto	Approvato da	J.D.

C-031-23634792-WP.P1-EN-PG Cronoprogramma WP.P1

ID	Nome	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	set	Tri 4, 2024			Tri 1, 2025			Tri 2, 2025			Tri 3, 2025			Tri 4, 2025			
							ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	WP.E1: ATTIVITA' CANTIERIZZAZIONE E ADEGUAMENTO SISTEMI EMUNGIMENTO ED ENERGIA ELETTRICA	325 giorni	lun 30/09/24	ven 26/12/25																		
2	WP.P1: Progettazione esecutiva interventi di cantierizzazione, nuovo impianto di distribuzione, adeguamento sistemi di emungimento	60 giorni	lun 30/09/24	ven 20/12/24																		
3	Progettazione esecutiva interventi di cantierizzazione	60 giorni	lun 30/09/24	ven 20/12/24																		
4	WP.P1: Ottenimento assenso da Stazione Appaltante	135 giorni	lun 24/03/25	ven 26/09/25	3																	
5	WP.E.1.1: Allestimento cantiere	65 giorni	lun 29/09/25	ven 26/12/25																		
6	Approvvigionamento materiali, strutture e impianti per presidi di cantiere	5 giorni	lun 29/09/25	ven 03/10/25	4																	
7	Allestimento box di cantiere	60 giorni	lun 06/10/25	ven 26/12/25	6																	
8	Sistemazione e pulizia locali della palazzina uffici (edificio 14)	60 giorni	lun 06/10/25	ven 26/12/25	6																	
9	Installazione impianto lavaruote	60 giorni	lun 06/10/25	ven 26/12/25	6																	
10	Apposizione cartellonistica	60 giorni	lun 06/10/25	ven 26/12/25	6																	
11	WP.E.1.1: Allaccio impianto elettrico di cantiere	60 giorni	lun 06/10/25	ven 26/12/25																		
12	Approvvigionamento materiale per impianto elettrico di cantiere	60 giorni	lun 06/10/25	ven 26/12/25	6																	
13	Allaccio impianto elettrico di cantiere	60 giorni	lun 06/10/25	ven 26/12/25	6																	
14	WP.E.1.1: Allaccio reti idriche cantiere	60 giorni	lun 06/10/25	ven 26/12/25																		
15	Approvvigionamento materiale per collegamento al contatore della rete acquadotto	60 giorni	lun 06/10/25	ven 26/12/25	6																	
16	Approvvigionamento materiale per collegamento alla fognatura esistente	60 giorni	lun 06/10/25	ven 26/12/25	6																	
17	Allaccio reti idriche cantiere	60 giorni	lun 06/10/25	ven 26/12/25	6																	
18	WP.E.1.1: Risoluzione interferenze	60 giorni	lun 06/10/25	ven 26/12/25	6																	

Critical		Milestone		Project Summary		External Milestone		Manual Task		Start-only	
Critical Split		Slack		Rolled Up Critical		Inactive Task		Duration-only		Finish-only	
Task		Slippage		Rolled Up Critical Split		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
Split		Summary		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	