



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO S.I.N. "BRESCIA CAFFARO"

Determina n. 13 /2025 in data 14-10-2025

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

S.I.N. "BRESCIA-CAFFARO"

Oggetto: Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione, sulla base del progetto definitivo, degli interventi di decommissioning, bonifica e Misp presso lo stabilimento Caffaro Brescia stralcio di prima fase CIG 9916350EE1 - CUP F84D20000140001. Validazione ed approvazione dei capitoli di progettazione esecutiva fasi WP.P0 WP.P1 WP.P2 prima e seconda parte WP.P3. Approvazione della variante concernente le opere propedeutiche di adeguamento e modifica delle linee di emungimento pozzi e gli interventi previsti per la nuova rete elettrica, oltre alle difformità dello stato di fatto rispetto al progetto definitivo (elementi da bonificare materiali oggetto di decommissioning) e conseguente integrazione contrattuale.

Approvazione del Piano di sicurezza e coordinamento aggiornato.

Il Commissario straordinario

per la bonifica del sito di Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro"

Richiamato il decreto del Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell' Economie e delle Finanze, nl 76 del 24/3/2025, registrato dalla Corte dei Conti il 6/6/2025 al n. 1723, con il quale è stato nominato il dott. Mauro Fabrizio Fasano quale Commissario straordinario delegato per coordinare, accelerare e promuovere la progettazione e l' esecuzione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel Sito contaminato di Interesse Nazionale "Brescia Caffaro";

Premesso:

- che, con determinazione del Commissario straordinario dr. Mauro Fabrizio Fasano in data 16.1.2024 n.1, l' appalto indicato in oggetto è stato aggiudicato all' operatore economico R.T.I. GREENTHESIS - A.C.R. - NICO, composto da GREENTHESIS S.p.A. con sede in Segrate

(MI) via Cassanese n. 45 - CAP 20090, P.IVA 02248000248 e C.F. 10190370154, A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., con sede in Mirandola (MO) via Statale Nord n. 162 - CAP 41037, C.F. e P.IVA 00778780361, NICO S.R.L., con sede in Priolo Gargallo (SR) c.da Biggemi ex S.S. 114 km 3,2 - 96010, C.F. e P.IVA 00210240891, entro l'importo di € 44.029.297,00 (+ IVA), di cui € 43.657.178,92 (+ IVA) per opere (parte a corpo, parte a misura) ed € 372.118,07 (+ oneri fiscali e previdenziali) per oneri di progettazione, al netto del ribasso del 3,00% sull'importo posto a base di gara, oltre ad € 812.943,39 (+ IVA) per oneri per la sicurezza, pari a complessivi € 44.842.240,39 (+ IVA, oneri previdenziali e altri oneri fiscali);

- che tra le prestazioni previste nel contratto di appalto vi è la predisposizione della progettazione esecutiva degli interventi previsti, progettazione che, come previsto dal capitolato speciale, può avvenire anche per fasi;

- che l'attività di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.42 del Dlgs.36/2023, è stata affidata dal Commissario Caffaro a Conteco Check Srl con determinazione dirigenziale 17 del 9.12.2024;

- che il Commissario Straordinario e l'appaltatore hanno promosso l'istituzione di un Collegio Consultivo Tecnico, la cui operatività è stata formalizzata con verbale del 27.09.2024;

- che con nota in data 21.12.2024 prot.5287/24 Greenthesi Spa, società capogruppo del RTI aggiudicatario, ha presentato le seguenti fasi di progettazione esecutiva:

- WP.0 - Elaborati comuni
- WP.P1 - Progettazione esecutiva cantierizzazione, nuovo impianto di distribuzione elettrico e adeguamento sistemi di emungimento
- WP.P3 - Progettazione esecutiva attività propedeutiche alla bonifica: test pilota, bonifica bellica, indagini propedeutiche;

- che in data 3.1.2025 la relativa documentazione è stata trasmessa a Conteco Check Srl;

- che con nota in data 21.2.2025 prot.5094/25 Greenthesi Spa, società capogruppo del RTI aggiudicatario, ha presentato la fase di progettazione esecutiva "WP.P2 - Progettazione esecutiva attività di decommissioning e demolizioni (prima parte)";

- che, nella vacanza del rinnovo del Commissario Caffaro, in data 3.3.2025 la documentazione relativa al WP.P2 (prima parte) è stata trasmessa a Conteco Check Srl direttamente da Greenthesi;

- che con verbale dell'incontro con Unareti, Coordinatore sicurezza, Direttore lavori e appaltatore in data 31.10.2024 (verbale predisposto dal Direttore dei lavori) si era ravvisata la

necessità di predisposizione di una variante al progetto, in quanto si rende necessario:

- adeguare il sistema di emungimento alle condizioni di stato di fatto effettivamente rilevate e mutate rispetto quelle definite in fase di PD;
 - Spostare il punto di consegna in media tensione da parte dell'Ente Fornitore in posizione adiacente a via Francesco Nullo anziché, come da posizione di Progetto Definitivo, in adiacenza a via Morosini;
 - modificare e integrare le utenze in bassa tensione rispetto a quelle individuate nel Progetto Definitivo;
- che con nota in data 3.3.2025 prot.5116/25 Greentthesis Spa ha presentato la proposta tecnica di variante relativa a:
- opere propedeutiche di adeguamento e modifica delle linee di emungimento pozzi
 - interventi previsti per la nuova rete elettrica
- che in data 12.6.2025, la documentazione relativa alla perizia di variante è stata trasmessa al Collegio Consultivo Tecnico per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art.63 del Dlgs.209/2024;
- che in data 19.6.2025 il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) ha avanzato al RTI richiesta di chiarimenti in merito in merito al contenuto delle proposte di variante;
- che in data 30.06.2025 il RTI ha fornito i chiarimenti richiesti al Collegio Consultivo Tecnico (CCT);
- che con proprio parere del data 18.7.2025 il Collegio Consultivo Tecnico (CCT):
- ha definitivamente espresso parere positivo in merito alla Proposta tecnica di variante delle opere propedeutiche di adeguamento e modifica delle linee di emungimento pozzi attive e interferenti con le opere di demolizione previste nell'ambito del cantiere;
 - ha definitivamente espresso parere positivo in merito alla Proposta tecnica aggiuntiva in variante relativa agli interventi previsti per la nuova rete elettrica, ritenendosi in particolare valide le considerazioni riportate nella relazione che evidenzia la piena neutralità in termini di oneri a carico della Struttura Commissariale rispetto a quanto previsto dal Progetto Definitivo;
 - ha considerato la sopra indicate varianti come "non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs.

50/2016, configurandosi come interventi migliorativi necessari a seguito delle difformità riscontrate durante il sopralluogo tecnico”;

- raccomanda, nell’ambito della successiva progettazione esecutiva o nella fase di validazione della Variante, che venga esplicitamente documentato che l’assetto proposto non comporti aggravii sui costi di gestione energetica a carico del Commissario e che, qualora emergano scostamenti, ne venga data puntuale quantificazione e motivazione, come dichiarato nella documentazione analizzata dal Collegio Consultivo Tecnico;

- che con nota in data 2.9.2025 prot.5375/25 Greenthesi Spa ha presentato la fase di progettazione esecutiva “WP.P2 - Progettazione esecutiva attività di decommissioning e demolizioni (seconda parte)”;

- che la documentazione citata al punto precedente è stata trasmessa a Conteco Check Srl con nota del Commissario del 3.9.2025;

- che in data 19.9.2025 Conteco Check Srl ha trasmesso la nota di controllo n. 4;

Dato atto che gli elaborati progettuali presentati sono complessivamente i seguenti:

NOME FILE	TITOLO
WP.0 - Elaborati comuni	
A - Elaborati generali	
A-000-23634793-WP.0-EN-EL-3	Document Register
A-001-23634793-WP.0-EN-EL-1	Relazione Generale
D - Elaborati grafici	
D-002-23634793-WP.0-EN-DIS-0-a	Inquadramento generale 1 di 6
D-002-23634793-WP.0-EN-DIS-1-b	Inquadramento generale 2 di 6
D-002-23634793-WP.0-EN-DIS-1-c	Inquadramento generale 3 di 6
D-002-23634793-WP.0-EN-DIS-1-d	Inquadramento generale 4 di 6
D-002-23634793-WP.0-EN-DIS-1-e	Inquadramento generale 5 di 6
D-002-23634793-WP.0-IDR-DIS-0-f	Inquadramento generale 6 di 6
D-003-23634793-WP.0-EN-DIS-0	Planimetria catastale
D-004-23634793-WP.0-EN-DIS-0	Stato di fatto - Rilievo celerimetrico / rilievo topografico
D-005-23634793-WP.0-EN-DIS-0	Stato di fatto - Planimetria stato di fatto e inquadramento delle aree
D-006-23634793-WP.0-EN-DIS-1	Stato di fatto - Documentazione fotografica

D-007-23634793-WP.0-IDR-DIS-1	Stato di fatto - Rete Sistemi di Emungimento
D-008-23634793-WP.0-ELE-DIS-0	Stato di fatto - Impianto distribuzione elettrico
D-009-23634793-WP.0-EN-DIS-1-a	Stato di fatto - Planimetria sottoservizi 1 di 4
D-009-23634793-WP.0-EN-DIS-0-b	Stato di fatto - Planimetria sottoservizi 2 di 4
D-009-23634793-WP.0-EN-DIS-1-c	Stato di fatto - Planimetria sottoservizi 3 di 4
D-009-23634793-WP.0-EN-DIS-0-d	Stato di fatto - Planimetria sottoservizi 4 di 4
D-010-23634793-WP.0-EN-DIS-1	Stato di fatto - Planimetria impianti
D-011-23634793-WP.0-EN-DIS-1	Stato di fatto - Planimetria fabbricati
D-012-23634793-WP.0-EN-DIS-1	Stato di fatto - Planimetria coperture
D-013-23634793-WP.0-AMB-DIS-0	Stato di Progetto - Planimetria sorgenti acustiche e recettori
WP.P1 - Progettazione esecutiva cantierizzazione, nuovo impianto di distribuzione elettrico e adeguamento sistemi di emungimento	
A - Elaborati generali	
A-014-23634792-WP.P1-EN-RT-2	Elenco elaborati
A-015-23634792-WP.P1-CIV-RT-1	Relazione tecnica cantierizzazione
A-020-23634792-WP.P1-MON-RT-1	Piano di monitoraggio - Fase Iniziale
B - Documenti economici	
C - Cronoprogramma	
C-031-23634792-WP.P1-EN-PG-2	Cronoprogramma
D - Elaborati grafici	
D-032-23634792-WP.P1-CIV-DIS-1	Stato di Progetto - Layout di cantiere - Fase Iniziale
D-035-23634792-WP.P1-EN-DIS-1	Risoluzione delle interferenze, Fase Iniziale
D-036-23634792-WP.P1-CIV-DIS-0	Disegni costruttivi cantierizzazione
WP.P2 - Progettazione esecutiva decommissioning e demolizioni	
A - Elaborati generali	
A-043-23634793-WP.P2-DEM-EL-2	Elenco elaborati
A-044-23634793-WP.P2-DEM-RT-2	Relazione Generale Decommissioning e Demolizioni
A-045-23634793-WP.P2-DEM-RT-2	Valutazione di agibilità degli edifici
A-046-23634793-WP.P2-DEM-RT-0	Piano di monitoraggio - fasi decommissioning e demolizione
B - Documenti economici	
B-047-23634793-WP.P2-DEM-LM-2	Libretto Misure
B-048-23634793-WP.P2-DEM-CME-2	Computo metrico estimativo
B-049-23634793-WP.P2-DEM-EP-2	Elenco Prezzi Unitari
B-050-23634793-WP.P2-DEM-AP-1	Analisi Prezzi
B-051-23634793-WP.P2-DEM-QI-2	Quadro incidenza della manodopera
C - Cronoprogramma	
C-052-23634793-WP.P2-DEM-PG-3	Cronoprogramma
D - Elaborati grafici	
D-053-23634793-WP.P2-DEM-DIS-0	Stato di progetto - Layout di cantiere - Fase demolizione

D-054-23634793-WP.P2-DEM-DIS-0-a	Stato di progetto - Fasi operative 1 di 3
D-054-23634793-WP.P2-DEM-DIS-0-b	Stato di progetto - Fasi operative 2 di 3
D-054-23634793-WP.P2-DEM-DIS-0-c	Stato di progetto - Fasi operative 3 di 3
D-055-23634793-WP.P2-DEM-DIS-0	Stato di progetto - Risoluzione delle interferenze - Fase demolizione
D-056-23634793-WP.P2-DEM-DIS-1-a	Stato di progetto - Quantità e volumi decommissioning 1 di 6
D-056-23634793-WP.P2-DEM-DIS-1-b	Stato di progetto - Quantità e volumi decommissioning 2 di 6
D-056-23634793-WP.P2-DEM-DIS-1-c	Stato di progetto - Quantità e volumi decommissioning 3 di 6
D-056-23634793-WP.P2-DEM-DIS-1-d	Stato di progetto - Quantità e volumi decommissioning 4 di 6
D-056-23634793-WP.P2-DEM-DIS-0-e	Stato di progetto - Quantità e volumi decommissioning 5 di 6
D-056-23634793-WP.P2-DEM-DIS-0-f	Stato di progetto - Quantità e volumi decommissioning 6 di 6
E - Documenti di supporto/Relazioni Specialistiche	
E-057-23634793-WP.P2-RIF-RT-0	Report di indagine passività ambientali
E-058-23634793-WP.P2-RIF-RT-1	Piano di gestione rifiuti - Fase Demolizione
E-059-23634793-WP.P2-AMB-RT-0	Relazione sulla riduzione degli impatti ambientali
WP.P3 - Progettazione esecutiva attività propedeutiche alla bonifica: test pilota, bonifica bellica, indagini propedeutiche	
A - Elaborati generali	
A-062-23634793-WP.P3-EN-EL-3	Elenco elaborati
A-063-23634793-WP.P3-EN-RT-2	Relazione Tecnica Generale - Test e Prove Pilota
B - Documenti economici	
B-065-23634793-WP.P3-EN-LM-2	Libretto Misure - Test e Prove Pilota WP.P3
B-066-23634793-WP.P3-EN-CME-2	Computo metrico estimativo - Test e Prove Pilota WP.P3
B-067-23634793-WP.P3-EN-EP-2	Elenco Prezzi Unitari - Test e Prove Pilota WP.P3
B-068-23634793-WP.P3-EN-AP-2	Analisi Prezzi - Test e Prove Pilota WP.P3
B-069-23634793-WP.P3-EN-QI-2	Quadro incidenza manodopera - Test e Prove Pilota WP.P3
C - Cronoprogramma	
C-075-23634793-WP.P3-EN-PG-3	Cronoprogramma - Test e Prove Pilota
D - Elaborati grafici	
D-078-23634793-WP.P3-EN-DIS-1-a	Stato di Progetto - Test pilota - Tavola 1 di 6
D-078-23634793-WP.P3-EN-DIS-1-b	Stato di Progetto - Test pilota - Tavola 2 di 6
D-078-23634793-WP.P3-EN-DIS-1-c	Stato di Progetto - Test pilota - Tavola 3 di 6
D-078-23634793-WP.P3-EN-DIS-1-d	Stato di Progetto - Test pilota - Tavola 4 di 6
D-078-23634793-WP.P3-EN-DIS-1-e	Stato di Progetto - Test pilota - Tavola 5 di 6
D-078-23634793-WP.P3-EN-DIS-1-f	Stato di Progetto - Test pilota - Tavola 6 di 6
E - Documenti di supporto/Relazioni Specialistiche	
E-081-23634793-WP.P3-EN-RT-2	Disciplinare tecnico e prestazionale Test Pilota

F - Istanze autorizzative	
F-083-23634793-WP.P3-AMB-RT-0	Istanza acquisizione assenso Sovrintendenza

Preso atto che:

- Conteco Check Srl effettua l'attività di verifica sull'intero progetto esecutivo, rilasciando altresì, previo confronto con il RTI, il Direttore Lavori e il RUP, "Note di Controllo" strettamente connesse alla verifica delle fasi presentate dallo stesso RTI;
- le "Note di Controllo" presentate da Conteco Check Srl sono state formulate con richieste di chiarimenti ed integrazioni e che il RTI nelle interlocuzioni con la Società di verifica, con il Direttore Lavori e con il RUP, ha risposto ed integrato secondo quanto richiesto;

Considerato quindi che le seguenti "Note di Controllo" di Conteco Check Srl, relative alle fasi WP.P0, WP.P1, WP.P2 (prima e seconda parte), WP.P3, sono da considerarsi verifica positiva delle fasi di progettazione esecutiva presentate:

- nota di controllo 01_00 del 30.01.2025 (progetto esecutivo prima consegna)
- nota di controllo 01_01 del 21.03.2025 (progetto esecutivo prima consegna WP.P1 + WP.P3)
- nota di controllo 02_00 del 03.04.2025 (progetto esecutivo seconda consegna WP.P2 decommissioning e demolizioni)
- nota di controllo 02_01 del 04.07.2025 (progetto esecutivo seconda consegna WP.P2 decommissioning e demolizioni)
- nota di controllo 01_02 del 4.7.2025 (progetto esecutivo prima consegna WP.P1 + WP.P3)
- nota di controllo 03_00 del 31.7.2025 (progetto esecutivo terza consegna Piano di Sicurezza e coordinamento)
- nota di controllo 03_01 del 15.9.2025 (progetto esecutivo terza consegna Piano di Sicurezza e coordinamento)
- nota di controllo 04_00 del 19.09.2025 (progetto esecutivo quarta consegna WP.P2 decommissioning e demolizioni - seconda parte)

(note trasmesse da Conteco, a riepilogo, con PEC prot.319/2025 del Commissario)

Visto il Piano di Sicurezza e coordinamento aggiornato (ai sensi dell'art.65 del Capitolato d'appalto) trasmesso dal Direttore dei lavori in data 2.9.2025, inoltrato in data 3.9.2025 a Conteco Check

Srl e trasmesso formalmente in data 13.10.2025 da Aecom Spa (agli atti della Segreteria del Commissario);

Dato atto, in relazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento:

- che in data 19.7.2025 il Commissario ha trasmesso a Conteco Check Srl la prima versione;
- che con propria nota del 31.7.2025 Conteco Check s.r.l. ha richiesto delle integrazioni alla documentazione trasmessa, integrazioni apportate al documento aggiornato sopra citato;
- che con propria nota del 15.9.2025, Conteco Check s.r.l. ha espresso parere positivo al Piano di Sicurezza e Coordinamento relativamente alle fasi del progetto esecutivo sin qui presentate;

Vista la comunicazione in data 23.7.2025, da parte di Greenthesi Spa, del cronoprogramma aggiornato delle seguenti fasi progettuali:

1. WP.P1 - Progettazione esecutiva cantierizzazione, nuovo impianto di distribuzione elettrico e adeguamento sistemi di emungimento
2. WP.P2 - Progettazione esecutiva attività di decommissioning e demolizioni
3. WP.P3 - Progettazione esecutiva attività propedeutiche alla bonifica: test pilota, bonifica bellica, indagini propedeutiche

Vista la relazione tecnica sottoscritta in data 9.10.2025 dal Direttore lavori (e controfirmata per accettazione dall'impresa nella medesima data) in merito alla variante alla progettazione da approvare, ai suoi contenuti e motivazioni, agli importi previsti per le lavorazioni aggiunte ed al nuovo quadro economico dell'appalto;

Dato atto che il Commissario straordinario, nel ruolo di RUP:

- Approva i contenuti della variante, oggetto di ampia e preliminare condivisione con il RTI aggiudicatario, il DEC, il Collegio Consultivo Tecnico, il verificatore;
- autorizza la modifica al contratto di appalto ai sensi dell'art. 106 comma 1 del d.lgs. 50/2016, in quanto ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016, sussistendo entrambe le condizioni di cui al citato comma;

Dato atto che la perizia comporta una maggiore spesa, per maggiori lavorazioni/attività/progettazione/sicurezza, così definita con

riferimento alle voci del quadro economico ridefinito nella relazione del Direttore lavori:

a1) importo per l'esecuzione dei lavori: + 257.909,46

a2) conferimento a discarica: + 4.260.487,18

a3) progettazione esecutiva: + 201.944,94

a4) importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza: + 152.462,59

con un incremento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso di gara, pari a euro 3.369.463,09 oltre oneri, cui corrisponde una rideterminazione del quadro economico in euro 62.277.854,71;

Ritenuto pertanto possibile procedere con la validazione ed approvazione delle fasi di progettazione esecutiva presentate da Greenthesi Spa e sopra indicate, sulla base di quanto contenuto nel "Note di Controllo";

Ritenuto inoltre di procedere con la validazione ed approvazione delle seguenti varianti alla progettazione, sulla base di quanto contenuto nel parere del CCT:

- opere propedeutiche di adeguamento e modifica delle linee di emungimento pozzi
- interventi previsti per la nuova rete elettrica

Vista la comunicazione in data 7.10.2025 da parte di Greenthesi Spa che riassume tutta la documentazione presentata relativa alle diverse fasi di progettazione esecutiva, documentazione consegnata su supporto informatico (pen drive) in data 3.10.2025 presso la Segreteria del Commissario Caffaro e agli atti della stessa (la documentazione è pubblicata sul sito Brescia SIN Caffaro www.bresciacaffaro.it);

Ritenuto altresì di procedere con l'approvazione del PSC aggiornato sulla base di quanto contenuto nella "Nota di Controllo" sopra citata;

Richiamati l'art.26 del Dlgs.50/2016 e l'art.24 del capitolato speciale dell'appalto;

Dato atto che il Commissario straordinario è RUP;

d e t e r m i n a

Determinazioni del Commissario n.13 del 14-10-2025

- a) di approvare i contenuti della variante, oggetto di ampia e preliminare condivisione con il RTI aggiudicatario, il DEC, il Collegio Consultivo Tecnico, il verificatore, autorizzando contestualmente la modifica al contratto di appalto ai sensi dell'art. 106 comma 1 del d.lgs. 50/2016, in quanto ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016, sussistendo entrambe le condizioni di cui al citato comma;
- b) di validare ed approvare le seguenti fasi di progettazione esecutiva e relativi elaborati:

- WP.0 - Elaborati comuni
- WP.P1 - Progettazione esecutiva cantierizzazione, nuovo impianto di distribuzione elettrico e adeguamento sistemi di emungimento
- WP.P2 (prima e seconda parte) - Progettazione esecutiva attività di decommissioning e demolizioni
- WP.P3 - Progettazione esecutiva attività propedeutiche alla bonifica: test pilota, bonifica bellica, indagini propedeutiche

c) di approvare le varianti afferenti alle seguenti lavorazioni:

- opere propedeutiche di adeguamento e modifica delle linee di emungimento pozzi
- interventi previsti per la nuova rete elettrica
- difformità dello stato di fatto rispetto al progetto definitivo (elementi da bonificare-materiali oggetto di decommissioning)

come da relazione del Direttore dei lavori ing. Emanuele Perrotta sottoscritta in data 9.10.2025, dando atto che la perizia comporta una maggiore spesa, per maggiori lavorazioni/attività/progettazione, così definita con riferimento alle voci del quadro economico ridefinito nella relazione del Direttore lavori:

- a1) importo per l'esecuzione dei lavori: + 257.909,46
- a2) conferimento a discarica: + 4.260.487,18
- a3) progettazione esecutiva: + 201.944,94
- a4) importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza: + 152.462,59

con un incremento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso di gara, pari a euro 3.369.463,09 oltre oneri, cui corrisponde una rideterminazione del quadro economico in euro 62.277.854,71;

- d) di approvare l'integrazione del contratto d'appalto stipulato in data 7.5.2024 con Greenthesi Spa (Capogruppo del RTI) con i contenuti e per gli importi delle varianti sopra descritte;
- e) di approvare la ridefinizione del quadro economico complessivo come indicato nella citata relazione del direttore lavori;
- f) di approvare il Piano di sicurezza e coordinamento aggiornato e sopra citato;
- g) di inoltrare il presente atto al Collegio Consultivo Tecnico e all'Organo di Collaudo e agli Enti interessati.

Firmato digitalmente
Il Commissario Straordinario
S.I.N. "Brescia-Caffaro"
Mauro Fabrizio Fasano